



Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ

от 30.06.2016 г. № 51/6

Об утверждении отчета о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2015 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города



Л.А. Лис

**Отчет о ходе реализации
комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город
Усолье-Сибирское» за 2015 год**

Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2013-2017 годы утвержден решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.06.2015 года № 46/6 (далее – План).

Цель комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – План) – повышение уровня и качества жизни населения на основе развития промышленного потенциала города Усолье-Сибирское.

Задачи Плана:

1. Развитие местной промышленности.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации.
4. Развитие социальной инфраструктуры города.
5. Содействие занятости населения.

На реализацию Плана в 2015 году запланировано 1 687 932 тыс. руб., из них:

- 61 596 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 117 971 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 20 458 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 611 522 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов;
- 722 000 тыс. руб. – кредиты коммерческих банков, гранты фондов;
- 154 385 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Фактически израсходовано на реализацию мероприятий в 2015 году 493 391 тыс. руб., из них:

- 2 871 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 101 596 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 18 413 тыс. руб. – средства местного бюджета,
- 250 002 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов;
- 17 300 тыс. руб. – кредиты коммерческих банков, гранты фондов;
- 103 209 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основная причина снижения исполнения мероприятий плана – это отсутствие источников финансирования инвестиционных проектов развития местной промышленности.

Реализация Плана в 2015 году осуществлялась по следующим направлениям (Приложение 1):

- Развитие местной промышленности.

Финансирование данного направления освоено на 13%.

В 2015 году продолжилась реализация следующих проектов:

1. Создание цеха готовых лекарственных форм на 4 участка твердых форм (таблетка) и 1 участок жидких лекарственных форм. (ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

По Плану на 2015 год запланировано 507 000 тыс. руб., в т. ч.: 51 000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 42 000 тыс. руб. – за счет собственных средств хозяйствующего субъекта, 414 000 тыс. руб. – за счет кредитов коммерческих банков.

В 2015 году за счет собственных средств предприятия освоено 38 000 тыс. руб. В декабре запущен участок ГЛС по выпуску таблеток фурацилина мощностью 700 тыс. упаковок в месяц. Приобретено новое оборудование – аппарат таблетирования (осуществляет прессование всех видов производимых предприятием таблеток (фенобарбитал, стрептоцид, андипал, фталазол, ксантинола никотинат, фенибут, дифенин и др.). За 2015 год выпуск готовых лекарственных средств составил 13,259 млн. упаковок. Создано 28 рабочих мест.

2. Восстановление и модернизация базовых производств синтеза лекарственных субстанций до проектных мощностей (ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

По Плану на 2015 год запланировано 341 600 тыс. руб., в т. ч.: 33 600 тыс. руб. – за счет собственных средств хозяйствующего субъекта, 308 000 тыс. руб. – за счет кредитов коммерческих банков.

В 2015 году предприятием было освоено 136 900 тыс. руб., в т.ч. за счет собственных средств 119 600 тыс. руб., за счет кредитов коммерческих банков - 17 300 тыс. руб. За 2015 год выпуск лекарственных субстанций составил 193 тонны. Дополнительно рабочих мест не создано.

3. Создание производства клемм APC-4 (ООО «Холдинг APC»). Денежные средства запланированы и освоены в 2013-2014 годах. Проект реализуется. Предприятием получен сертификат соответствия на выпускаемую продукцию. В мае 2015 г. осуществлен запуск производства. Дополнительно рабочих мест не создано.

4. Строительство завода по производству гранулированного чугуна (ООО «Металлургическая компания «Альянс»).

По Плану на 2015 год запланировано 48 500 тыс. руб., в т. ч.: 8 000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 40 500 тыс. руб. – за счет собственных средств хозяйствующего субъекта.

Для последующего прохождения экологической экспертизы 28.01.2015 г. года проведены общественные слушания по вопросу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), по результатам которых материалы ОВОС были одобрены. В настоящее время продолжается разработка проекта.

Из-за отсутствия источника финансирования не реализовывался проект «Инновационное производство онкологических препаратов» (ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»), на который было запланировано на 2015 год 440 000 тыс. руб. за счет собственных средств хозяйствующего субъекта.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

Финансирование данного направления освоено на 96%.

В рамках реализации мероприятия по **оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** по Плану на 2015 год запланировано 2 508 тыс. руб., из них 1 578 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 445 тыс. руб. – средства областного бюджета, 158 тыс. руб. – средства местного бюджета, 327 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов.

В 2015 году предоставлена субсидия 7-ми субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса «Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса» в размере 300 тыс. руб. каждому. Объем финансирования мероприятия составил 2 415 тыс. руб. (1 745 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 238 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 117 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 315 тыс. руб. за счет собственных средств хозяйствующих субъектов).

В рамках реализации мероприятия в 2015 году было создано 21 рабочее место.

Также, в рамках реализации мероприятия по содействию развитию НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское» в 2015 году создано 24 рабочих места за счет выданных в 2014 году микрозаймов двум субъектам малого и среднего предпринимательства на производство мебели и оказание услуг по шиномонтажу.

- Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации.

Финансирование данного направления освоено на 99%.

Развитие транспорта

1. В рамках реализации мероприятия по **ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонту улично-дорожной сети** по Плану запланировано на 2015 год 18 856 тыс. руб., из них 15 670 тыс. руб. – средства областного бюджета, 3 186 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2015 году отремонтировано 13550 м² автомобильных дорог к садоводствам «Сосновый бор», «Ромашка», «Коммунальник» за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 9 577 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 1 618 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 7 958,7 тыс. руб.).

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог местного значения общего пользования за счет средств местного бюджета в размере 2 543 тыс. руб. Площадь ремонта составила 6627,0 м². Ремонт выполнен на 28 улицах (по улицам 1-ое Мая, Восточная, Горького, Жуковского и т.д.);

- дополнительно выполнен текущий ремонт пешеходных дорожек общей площадью 6 788 м² на сумму 3 412 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.

Общий объем финансирования составил 15 532 тыс. руб., из них 11 371 тыс. руб. – средства областного бюджета, 4 161 тыс. руб. – средства местного бюджета.

2. В рамках реализации мероприятия по **ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** по Плану запланировано на 2015 год 5 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2015 году выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог площадью 6757,2 м² (ул. Толбухина, 22; ул. Менделеева, 22; от пр. Комсомольский до пр. Серегина; от дома № 2 до дома № 14 по пр. Ленинский; от дома № 25 до дома № 33 по ул. Коростова; от ул. Толбухина до дома № 67 пр. Комсомольский; ул. Матросова, 1 - Молотовая, 78; пр-т Красных Партизан, 8; ул. Сеченова 11; пр. Серегина 12 а; от дома № 27 до дома № 29 ул. Луначарского; пр. Космонавтов, 34).

Объем финансирования мероприятия составил 4 668 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Развитие инженерной и энергетической инфраструктур

1. В рамках реализации мероприятия по **актуализации схемы теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения** по Плану запланировано на 2015 год 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2015 году пересмотрен температурный график, проанализированы подключаемые тепловые нагрузки к существующей схеме теплоснабжения города Усолье-Сибирское и даны предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них. Определена методика применения радиуса эффективного теплоснабжения от теплоисточника. Объем финансирования мероприятия составил 150 тыс. руб.

2. В рамках реализации мероприятий в сфере **энергосбережения и повышения энергетической эффективности** по Плану запланировано на 2015 год 4 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2015 году проведен частичный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в МБДОУ Д/с №№ 8, 10, 26, 38, 43 на сумму 323 тыс. руб. Выполнены работы по замене пластиковых окон в МБДОУ «Детский сад № 31» на сумму 332 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт системы отопления и индивидуального теплового пункта МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» на сумму 219,1 тыс. руб. и МБОУ ДОД «Детская художественная школа» 1 463 тыс. руб. Также проведены технические мероприятия в МБКДУ «Дворец культуры» на сумму 129 тыс. руб. и капитальный ремонт системы отопления с применением энергоэффективного оборудования и системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии в МБОУ «СОШ № 16» за счет средств областного бюджета в размере 1 313 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета в размере 563 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий в 2015 году объем финансирования составил 4 341 тыс. руб., в т.ч. 1 312 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 3 029 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3. В рамках реализации мероприятия по **повышению эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, сокращению затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов** по Плану запланировано на 2015 год 27 634 тыс. руб. за счет собственных средств хозяйствующих субъектов.

В 2015 году выполнены технические мероприятия по энергосбережению на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения и на ограждающих конструкциях жилого фонда города. Объем финансирования составил 28 965 тыс. руб. за счет собственных средств хозяйствующих субъектов – управляющих компаний.

4. В рамках реализации **мероприятия по строительству водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская** по Плану запланировано на 2015 год 7 873 тыс. руб., из них 4 857 тыс. руб. – средства областного бюджета, 555 тыс. руб. – средства местного бюджета 2 461 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов.

В 2015 году разработана проектно сметная документация. Стоимость работ составила 200 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Администрацией города подана заявка в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Однако, в подпрограмму «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы данное мероприятие не включено в связи с тем, что приоритетным направлением данной программы является обеспечение холодным водоснабжением населенных пунктов, где водоснабжение полностью отсутствует, и обеспечение водоснабжением малобюджетных муниципальных образований, а также поселений.

Реализация мероприятия запланирована на 2017 год.

5. Сроки реализации мероприятия **«Строительство КЛ-6кВ ГПП-1-ТП-1 для электроснабжения ТНС-1»** перенесены на 2016-2017 годы в связи с внесением изменений в инвестиционную программу ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2015-2019 годы. Изменения в инвестиционную программу внесены распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 15.12.2015 г. № 257-мр.

Жилищное хозяйство

1. В рамках реализации мероприятия по **проведению капитального ремонта многоквартирных домов** по Плану запланировано на 2015 год 57 116 тыс. руб., из них 2 970 тыс. руб. – средства местного бюджета, 54 146 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

На счет Регионального оператора в 2015 году поступили средства на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Усолье-Сибирское, который будет завершен в 2016 году. Объем средств составляет 68 998 тыс. руб. (средства Фонда содействия

реформированию ЖКХ – 2 970 тыс. руб., областного бюджета – 1 013 тыс. руб., местного бюджета – 3 000 тыс. руб., средства собственников помещений – 62 015 тыс. руб.).

В сумму средств, оплаченных в 2015 году на счет Регионального оператора собственниками помещений, входят средства бюджета города Усолье-Сибирское в размере 8 932 тыс. руб., направленные в целях исполнения обязательств муниципальным образованием по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества, как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

В 2015 году проведен капитальный ремонт 14-ти многоквартирных домов на общую сумму 21 552,862 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 7 949,291 тыс. руб., областного бюджета – 6 063,122 тыс. руб., местного бюджета – 5 089,184 тыс. руб., средства собственников помещений – 2 451,265 тыс. руб.):

- в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта 2014 года проведён капитальный ремонт 13-ти многоквартирных домов (ул. Серегина, 47, ул. Богдана Хмельницкого, 16, ул. Менделеева, 32, 18, 14, 2, ул. Толбухина, 26, 24, 6, ул. Восточная, 29б, пр-т Комсомольский, 61, ул. Стопани, 63, 43) общей площадью 34 576,86 м² на сумму 19 915,505 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 7 861,0 тыс. руб., областного бюджета – 6 033,0 тыс. руб., местного бюджета – 5 000,0 тыс. руб., средства собственников помещений – 1 021,505 тыс. руб.);

- в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта 2015 года проведён капитальный ремонт 1 многоквартирного дома (ул. Шевченко, 4) общей площадью 1046,30 м² на сумму 1 637,356 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,291 тыс. руб., областного бюджета – 30,122 тыс. руб., местного бюджета – 89,184 тыс. руб., средства собственников помещений – 1 429,759 тыс. руб.).

2. В рамках реализации мероприятия по **переселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда** по Плану запланировано на 2015 год 183 361 тыс. руб., из них 80 371 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2 751 тыс. руб. – средства местного бюджета, 100 239 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Приобретены в четвертом квартале 2015 года 272 жилых помещения, в которые переселены 658 граждан из 24 аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 г.

Объем финансирования мероприятия составил 181 865 тыс. руб. из них 80 371 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 1 255 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 100 239 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Также в 2015 году снесено 11 домов общей площадью 5 102,61 м².

3. В рамках реализации мероприятия по **обеспечению жильем молодых семей** по Плану запланировано на 2015 год 984 тыс. руб., из них 492 тыс. руб. – средства областного бюджета, 492 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2015 году социальная выплата на приобретение или строительство жилья предоставлена одной многодетной семье в сумме 984 тыс. руб., из них 492 тыс. руб. – средства областного бюджета, 492 тыс. руб. – средства местного бюджета, которая приобрела квартиру общей площадью 83,88 м², расположенную на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Также в 2015 году предоставлена одной семье – участнице 2010 года дополнительная социальная выплата при рождении ребенка для погашения части кредита на приобретение жилья в сумме 79 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования на реализацию мероприятия составил 1 063 тыс. руб. (571 тыс. руб. – средства областного бюджета, 492 тыс. руб. – средства местного бюджета).

Охрана окружающей среды

В рамках реализации мероприятия по **демеркуризации цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром»** по Плану было запланировано на 2015 год 3 310 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на прохождение государственной экспертизы.

В 2015 году были подготовлены проектные материалы для подачи проектной документации и результатов инженерных изысканий по ликвидации ртутного загрязнения на государственную экспертизу.

В 2016 году Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело проектную документацию. Данное мероприятие включено в Федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2012-2020 годы. Реализация мероприятия предусмотрена с 2016 года по 2020 год с объемом финансирования 1 760,6 млн. руб.

- Развитие социальной сферы.

Финансирование данного направления освоено на 58%.

Образование

1. В рамках реализации мероприятия **по проведению капитального ремонта вновь открываемой группы МБДОУ «Д/с № 40»** в 2015 году было запланировано 2 920 тыс. руб., из них 2 774 тыс. руб. – средства областного бюджета, 146 тыс. руб. – средства местного бюджета.

20 марта 2015 года администрацией города были направлены письма в Министерство образования Иркутской области и Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о включении мероприятия в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы.

17 апреля 2015 года был получен ответ о возможности включения в программу при предоставлении дополнительных бюджетных ассигнований.

2. В рамках реализации мероприятия **по укреплению и модернизации материально-технической базы школ** по Плану запланировано на 2015 год 1 120 тыс. руб., из них 420 тыс. руб. – средства областного бюджета, 700 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2015 году проведен капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Гимназия № 9» (заменен силовой электрический кабель, кафельная плитка, произведена покраска и побелка вспомогательных помещений столовой, произведен ремонт системы отопления). На проведение ремонтных работ из бюджета города израсходовано 680 тыс. руб. За счет средств областного бюджета получено оборудование для пищеблока МБОУ «Гимназия № 9» в количестве 64 единиц на сумму 838 тыс. руб.

Объем финансирования на реализацию мероприятия составил 1 518 тыс. руб.

3. В рамках реализации мероприятия **по приобретению зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста** в 2015 году состоялось открытие МБДОУ «Детский сад № 2», создано 34 рабочих места.

Физическая культура и спорт

В рамках реализации мероприятия **по размещению скейтпарка в районе стадиона МБУ «Спортивный комплекс «Химик»** по Плану запланировано на 2015 год 3 950 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. В результате реализации мероприятий в рамках проекта народных инициатив за счет средств областного бюджета в размере 3 080 тыс. руб. был построен скейт-парк в районе МБУ «Спортивный комплекс «Химик».

- Содействие занятости населения.

В 2015 году в результате реализации мероприятий объем финансирования составил 5 696 тыс. руб. и создано 22 постоянных рабочих места. Финансирование данного направления освоено в полном объеме.

Плановые показатели указаны в соответствии с общими (без разделения на город и район) лимитами бюджетных обязательств, утвержденными министерством труда и занятости Иркутской области. Фактическое исполнение мероприятий указано только по городу Усолье-Сибирское.

1. В рамках реализации мероприятия 5.1 по **организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест** по Плану на 2015 год запланировано 118 тыс. руб. Фактически в 2015 году для реализации мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 109 тыс. руб. В 2015 году проведено 15 ярмарок (100% от годового плана), которые посетили 2365 человек, в т.ч. 1854 жителя города Усолье-Сибирское. Трудоустроено по направлениям, полученным на ярмарках 153 человека. В ярмарках вакансий приняли участие 131 работодатель. Работодателями предоставлены на ярмарки 1442 вакансии.

Объем финансирования мероприятия составил 109 тыс. руб., в т.ч. для жителей города Усолье-Сибирское 64 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

2. В рамках реализации мероприятия 5.2 по **профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан** по Плану на 2015 год запланировано 1 966 тыс. руб. Фактически в 2015 году для реализации мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 2396 тыс. руб. В 2015 году направлено на обучение 280 безработных граждан (103 % от годового плана), в т.ч. 220 жителей города Усолье-Сибирское. Трудоустроено после окончания обучения 165 жителей города Усолье-Сибирское из числа безработных граждан или 75,0 % от числа завершивших обучение безработных граждан-жителей города Усолье-Сибирское.

Объем финансирования мероприятия составил 2396 тыс. руб., в т.ч. для профобучения жителей города Усолье-Сибирское 1267 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

3. В рамках реализации мероприятия 5.3 по **организации проведения общественных работ** по Плану на 2015 год запланировано 208 тыс. руб. Фактически в 2015 году для реализации мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 131 тыс. руб. В 2015 году направлено на общественные работы 196 человек (в т.ч. 91 житель города Усолье-Сибирское), 125,6 % от годового плана. Трудоустроено на постоянное место работы после истечения срока договора 64 человека (70,3 % от числа жителей города Усолье-Сибирское, завершивших общественные работы).

Объем финансирования мероприятия составил 131 тыс. руб., в т.ч. 60,0 тыс. руб. для жителей города Усолье-Сибирское за счет средств областного бюджета. Участникам общественных работ - жителям города Усолье-Сибирское работодатели выплатили заработную плату на сумму 683,0 тыс. руб. (за счет местного бюджета 50,0 тыс. руб., за счет средств хозяйствующих субъектов 633,0 тыс. руб.).

4. В рамках реализации мероприятия 5.4 по **организации профессиональной ориентации граждан** по плану на 2015 год запланировано 56 тыс. руб. Фактически в 2015 году для реализации мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 56 тыс. руб. В 2015 году получили государственную услугу по профориентации 3705 человек (100 % от годового плана), в т.ч. 2453 жителя города Усолье-Сибирское, трудоустроено после получения государственной услуги 1237 жителей города Усолье-Сибирское или 50,4 % от числа получивших государственную услугу - жителей города Усолье-Сибирское.

Объем финансирования мероприятия составил 56 тыс. руб., в т.ч. для профориентации жителей города Усолье-Сибирское 37 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

5. В рамках реализации мероприятия 5.5 по **организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** по Плану запланировано на 2015 год 1 054 тыс. руб. Фактически для реализации данного мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области лимиты бюджетных обязательств по данному мероприятию отдельно не установлены. Лимиты бюджетных обязательств для реализации данного мероприятия включены в общие лимиты для выполнения мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».

Контрольные плановые показатели по численности на 2015 год составили 625 несовершеннолетних. В 2015 году трудоустроено на временные работы 659 человек (в т.ч. 340 жителей города Усолье-Сибирское), что составляет 101 % от годового плана.

Объем финансирования мероприятия составил 818 тыс. руб., в т.ч. для жителей города Усолье-Сибирское составил 427 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Из средств местного бюджета в рамках муниципальных программ города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2018 годы и «Развитие образования города Усолье-Сибирское на 2015-2018 годы» на организацию временной занятости подростков, в том числе на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, израсходовано 611,0 тыс. руб. Кроме того, работодатели выплатили подросткам заработную плату на сумму 183,0 тыс. руб.

6. В рамках реализации мероприятия 5.6 по **содействию самозанятости безработных гражданам** по Плану запланировано на 2015 год 362,0 тыс. руб. Фактически в 2015 году для реализации мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 362,0 тыс. руб. В 2015 году государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана 31 безработному гражданину, из них 6 безработным гражданам выделена субсидия в целях возмещения затрат, связанных с организацией собственного дела, в т.ч. 5 жителям города Усолье-Сибирское.

Объем финансирования мероприятия составил 362,0 тыс. руб., в т.ч. для жителей года Усолье-Сибирское 302,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

7. В рамках реализации мероприятия 5.7 по **организации стажировок выпускников образовательных учреждений** по Плану запланировано на 2015 год 586 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактически в 2015 году для реализации мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 637,0 тыс. руб. В 2015 году трудоустроено на стажировку 23 человека (в т.ч. 17 человек - жители города Усолье-Сибирское) из числа выпускников профессиональных образовательных учреждений (109,5 % от контрольных показателей). Трудоустроено на постоянное место работы после прохождения стажировки 10 человек из числа жителей города Усолье-Сибирское или 58,8 % от числа направленных жителей города Усолье-Сибирское.

Объем финансирования мероприятия составил 637,0 тыс. руб., в т.ч. 488 тыс. руб. для жителей города Усолье-Сибирское за счет средств областного бюджета.

8. В рамках реализации мероприятия 5.8 по **организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы** по Плану запланировано на 2015 год 60 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактически для реализации данного мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области лимиты бюджетных обязательств по данному мероприятию отдельно не установлены. Лимиты бюджетных обязательств для реализации данного мероприятия включены в общие лимиты для выполнения мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».

Контрольные плановые показатели по численности на 2015 год составили 30 безработных граждан. В 2015 году трудоустроено 38 человек (126,6 % от годового плана), в т.ч. 23 жителя города Усолье-Сибирское. Трудоустроено на постоянное место работы после истечения срока договора 18 жителей города Усолье-Сибирское или 78,3 %.

Объем финансирования мероприятия из средств областного бюджета составил 44 тыс. руб., в т.ч. для жителей города Усолье-Сибирское 24 тыс. руб.

Работодатели выплатили заработную плату на сумму 247,0 тыс. руб.

9. В рамках реализации мероприятия 5.9 по **профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет** по Плану на 2015 год запланировано 134 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. В 2015 году направлено на обучение 15 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет (115% от контрольных показателей), в т.ч. 14 жителей города Усолье-Сибирское.

Объем финансирования мероприятия составил 134 тыс. руб., в т.ч. для жителей города Усолье-Сибирское 127 тыс. руб., за счет средств областного бюджета.

10. В рамках реализации мероприятия 5.10 по **содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места** по Плану запланировано на 2015 год 1 018 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактически в 2015 году для реализации мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 1257,0 тыс. руб., из них 1256 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 1,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. В 2015 году на оборудованные рабочие места трудоустроено 19 человек (135,7% от плана), в т.ч. 17 жителей города Усолье-Сибирское из числа инвалидов.

Объем финансирования мероприятия составил 1257,0 тыс. руб., из них 1126 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 тыс. руб. – средства областного бюджета для трудоустройства 17 жителей города Усолье-Сибирское.

11. В рамках реализации мероприятия 5.11 по **организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые**, по Плану запланировано на 2015 год 7,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактически для реализации данного мероприятия Министерством труда и занятости Иркутской области лимиты бюджетных обязательств по данному мероприятию отдельно не установлены. Лимиты бюджетных обязательств для реализации данного мероприятия включены в общие лимиты для выполнения мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».

Контрольные плановые показатели по численности на 2015 год составили 6 безработных граждан. В 2015 году трудоустроено 7 человек (116,1% от годового плана), в т.ч. 6 жителей города Усолье-Сибирское, из них трудоустроены на постоянное место работы после истечения срока договора 4 человека или 66,0 % от числа направленных.

Объем финансирования мероприятия составил 5,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Работодатели выплатили жителям города Усолье-Сибирское заработную плату на сумму 44,0 тысяч рублей.

Итоги выполнения целевых показателей Плана за 2015 год (Приложение 2):

1. Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов по состоянию на 1 января 2016 года составило 426 рабочих мест при плане 701 рабочее место.

Низкий уровень выполнения показателя по созданию постоянных рабочих мест (в 2015 году планировалось создать 399 рабочих места, в результате реализации мероприятий создано 129 рабочих мест) связан с тем, что проекты по развитию местной промышленности либо не реализовывались, либо реализовывались в малом объеме за счет отсутствия источника финансирования.

2. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2015 год составила 27 977 руб. (99,4%) при плане на 2015 год 28 160 руб.

3. Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства организаций по состоянию на 01.01.2016 г. составила 41,9 % при плане на 2015 год 43,1 %.

4. Доля промышленного производства в выручке от реализации продукции, работ, услуг города за 2015 год составила 21,5 % при плане на 2015 год 30,4 %.

Глава администрации города Усолье-Сибирское

О.П. Жилкин

Отчет о реализации мероприятий
комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования "Город Усолье-Сибирское" на 2013-2017 годы
за 2015 год

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Наименование муниципальной целевой программы (далее - МЦП), федеральной целевой программы (далее - ФЦП), государственной программы (далее - ГП), государственных программ (далее - ГП) и других мероприятий, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. рублей										Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства*				Содержимые постановлениями рабочие места, шт.			
				Всего		Федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		собственные средства хозяйствующих субъектов		кредиты коммерческих банков, гранты фондов		фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства*		План	Факт	План	Факт
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
				1 687 932	493 391	61 596	2 871	117 971	101 596	20 458	18 413	611 522	250 002	722 000	17 300	154 385	103 209	399	129		
ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ																					
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ				2015	1 362 100	174 900	59 000	0	0	0	0	581 100	157 600	722 000	17 300	0	0	282	28		
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1				2015	1 288 600	174 900	51 000	0	0	0	0	515 600	157 600	722 000	17 300	0	0	219	28		
ИСПОЛНЕНИЕ																					
1.1	Создание химико-фармацевтического кластера, в том числе:		2015																		
1.1.1.	Создание цепи готовых лекарственных форм на 4 участка твердых форм (таблетки) и 1 участка жидких лекарственных форм (необходимые объекты инфраструктуры: восстановление инженерных сетей водоснабжения и канализации - 65 млн. руб.; модернизация основной станции - 15 млн. руб.; ремонт авто- и ж/д полотна, подъездных путей - 18 млн. руб.; модернизация примочно-вылажной вентиляции производственных помещений - 20 млн. руб.)	ОАО "Усолье-Сибирский лифтинговый"	2015	507 000	38 000	51 000						42 000	38 000	414 000			163	28			
1.1.2.	Восстановление и модернизация базовых производств синтеза лекарственных субстанций до промышленных мощностей	ОАО "Усолье-Сибирский лифтинговый"	2015	341 600	136 900							33 600	119 600	308 000	17 300		56	0			
1.1.3.	Пилотирующее производство онкологических препаратов	ОАО "Усолье-Сибирский лифтинговый"	2015	440 000	0							440 000									
1.2.	Создание производства клеток APC-1	ООО "Холдинг АРС"	2015														45				
1.3.	Строительство завода по производству гранулированного чугуна (необходимые объекты инфраструктуры: линия электропередачи - 12 млн. руб.; хозяйственно-питьевой и пожарный водопровод - 8,5 млн. руб.; система отведения хозяйственно-бытовых стоков - 7,5 млн. руб.; ж/д тупик для слива нефтепродуктов - 11 млн. руб.; ж/д тупик для разгрузки сыпучих материалов - 48 млн. руб.; автодорога общего пользования - 9 млн. руб.)	ООО "МК "Алмаз"	2015	48 500	0	8 000						40 500					8	0			

№ исполн ения		Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. рублей												Созданные постоянные рабочие места, ед.			
				Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		собственные средства хозяйствующих субъектов		кредиты коммерческих банков, гранты фондов				фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства*	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт
1.4.		Создание производства ферросплавов (поплавочная электростанция - 150 млн. руб.; подстанции жд пути - 60 млн. руб.; внешние сети водоснабжения и водоотведения - 6 млн. руб.)	2015	25 000	0							25 000					10	0	0
ЗАДАЧА 2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА																			
ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО				2 508	2 415	1 578	1 745	445	238	158	117	327	315	0	0	0	57	45	
ИСПОЛНЕНИЕ:					96%		111%		53%		74%		96%					79%	
2.1.		Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	2015	2 508	2 415	1 578	1 745	445	238	158	117	327	315					33	21
Исполнение:																			
2.2.		Содействие развитию НКО "Фонд" поддержки малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское	2015	0	0												24	24	
Исполнение:																			
ЗАДАЧА 3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ																			
ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ				309 764	305 782	0	0	105 830	94 638	19 454	16 955	30 095	90 980	0	0	0	154 385	103 209	0
ИСПОЛНЕНИЕ:					99%				89%		87%		302%				67%		
3.1.1.		Ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт улично-дорожной сети	2015	18 856	15 532			15 670	11 371	3 186	4 161								
Исполнение:																			
3.1.2.		Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	2015	5 000	4 668					5 000	4 668								
Исполнение:																			
3.2 РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																			
3.2.1.		Строительство КЛ-6кВ ГПП-1-ГПП-1 для электроснабжения ТНС-1	2015	1 130	0			1 130											
Исполнение:																			
3.2.4.		Строительство водопровода в целях водоснабжения населения, проживающего по улицам Российская, Ленинградская	2015	7 873	200			4 857		555	200	2 461							
Исполнение:																			
3.2.6.		Актуализация схем теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения	2015	500	150					500	150								
Исполнение:																			

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование источников финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей										Средствые постоянные работы места, ст.	
				федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		собственные средства хозяйствующих субъектов		кредиты коммерческих банков, гранты фондов		фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
				4 000	4 341		1 312	4 000	3 029		27 634	28 965			
3.2.10.	Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, что позволит решить задачи по повышению эффективности использования энергоресурсов в городских хозяйствах, сократить затраты населения и бюджетные средства на оплату потребленных ресурсов	2015	МП города Усолье-Сибирское "Реализация жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2018 годы, ГП Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы	27 634	28 965										
3.2.11.	Повышение эффективности использования энергоресурсов в городских хозяйствах, сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребленных ресурсов (реконструкция тепловых узлов, систем отопления и утепление ограждающих конструкций бюджетных учреждений)	2015	Внебюджетные источники												
3.3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО															
3.3.1.	Привлечение капитального ремонта многоквартирных домов	2015	Фонд содействия реформированию ЖКХ, МП города Усолье-Сибирское "Реализация жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2018 годы, ГП Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	57 116	68 998		1 013	2 970	3 000		62 015		54 146	2 970	
3.3.2.	Переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда	2015	МП города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2018 годы, Фонд содействия реформированию ЖКХ, ГП Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы	183 361	181 865		80 371	2 751	1 255				100 239		
3.3.3.	Обеспечение жильем молодых семей	2015	МП города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2018 годы, подпрограмма "Молодая семья-доступное жилье" на 2014-2020 годы, государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы	984	1 063		492	492	492						
3.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ															
3.4.1.	Демонстрация цикла рутинного электроника ООО "Усольский" "Усольский"	2015	ГП Иркутской области "Организация мероприятий на 2015-2018 годы (ГП "Организация мероприятий на 2015-2018 годы, ГП Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы)	3 310	0		3 310								
II. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ															
ЗАДАЧА 4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА															
ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ				7 990	4 598	0	7 144	3 918	846	680	0	0	0	0	34
ИСПОЛНЕНИЕ					58%			55%	80%						85%
4.1. ОБРАЗОВАНИЕ															
4.1.4.	Проведение капитального ремонта новых образовательных групп МБДОУ: 2013 г. - №№ 1(2), 5(1), 6(1), 8(1), № 23(2), 33(1), 40(1), 43(1), 44(1); 2014 г. - № 22 (5); 2015 г. - № 40(1); 2016 г. - №№ 5(1), 6(1), 29(1)	2015	МП города Усолье-Сибирское "Развитие образования" на 2015-2018 годы, ГП Иркутской области "Развитие образования" на 2014-2018 годы	2 920	0		2 774	146						6	0
4.1.5.	Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста (МБДОУ "Детский сад № 7")	2015	ГП Иркутской области "Развитие образования" на 2014-2018 годы	0	0									34	34

№ мероприятия		Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. рублей												Средствые постоянные работы, мест, ед.			
				Всего		федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		собственные средства хозяйствующих субъектов		кредиты коммерческих банков, гранты фондов				фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства*	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт
				1 120	1 518			420	838	700	680							0	0
				3 950	3 080			3 950	3 080										
ЗАДАЧА 5. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ*																			
ИТОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ				5 570	5 696	1 018	1 126	4 552	2 802	0	661	0	1 107	0	0	0	0	0	22
5.1.	Организация прироста вакансий и учебных рабочих мест	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 годы"	2015	118	64			118	64										
5.2.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 года", ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 годы"	2015	1 966	1 267			1 966	1 267										
5.3.	Организация проведения общественных работ	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 года", ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 годы"	2015	208	743			208	60		50								
5.4.	Организация профессиональной ориентации граждан	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 года", ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 годы"	2015	56	37			56	37										
5.5.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 года", ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 годы"	2015	1 054	1 221			1 054	427		611								
5.6.	Организация содействия занятости граждан	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 года"	2015	362	302			362	302									6	5
5.7.	Организация стажировок выпускников образовательных учреждений	ВЦП "Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области" на 2014-2018 года	2015	586	488			586	488										
5.8.	Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 года"	2015	60	271			60	24										
5.9.	Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 года"	2015	134	127			134	127										
5.10.	Трудоустройство неимущих, инвалидов, многодетных семей, родителей воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	ВЦП "Содействие а трудоустройстве неимущих, инвалидов, многодетных семей, родителей воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области" на 2014-2018 года	2015	1 019	1 127	1 018	1 126	1	1								14	17	
5.11.	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ведущих работу впервые	ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2018 года"	2015	7	49			7	5										

Плановые показатели указаны в соответствии с общими (без разделения на город и район) лимитами бюджетных обязательств, утвержденными министерством труда и занятости Иркутской области. Фактическое исполнение мероприятий указано только по городу Усолье-Сибирское.

Глава администрации города Усолье-Сибирское

О.П. Жилин

**Итоги выполнения целевых показателей
комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования
"город Усолье-Сибирское" на 2013-2017 годы
за 2015 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 (план)	2015 (факт)
1	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	чел.	701	426
2	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб.	28 160	27 977
3	Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	%	43,1	41,9
4	Доля промышленного производства в выручке от реализации продукции, работ, услуг города	%	30,4	21,5

Глава администрации города Усолье-Сибирское



О.П. Жилкин